

Til lejerne i Møllevænget & Storgaarden afd. 13
Hermann Stillings Vej 8A-10B

Januar 2022

Status på helhedsplanen i MS afd. 13

Siden helhedsplanen blev godkendt på et afdelingsmøde i september 2020, har projektets rådgivere været i gang med projekteringsfasen, hvor renoveringsarbejdet og genhusningsforløbet planlægges fra start til slut.

I denne projekteringsfase er vi stødt på forskellige udfordringer, herunder forlænget sagsbehandlingstid ved Randers Kommune i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, samt flere påkrævede forundersøgelser end forventet – blandt andet for at få fastlagt ejendommens funderingsforhold.

Dette har den umiddelbare konsekvens, at projekteringsfasen er forlænget, hvilket medfører en forsinkelse i tidsplanen.

Renoveringsarbejdet, der oprindeligt skulle være påbegyndt i april 2022, vurderes derfor p.t. at måtte udskydes med fire-seks måneder. Opstarten finder således tidligst sted i august 2022.

Så snart en ny, revideret tids- og etapeplan for renoveringsarbejdet og genhusningen foreligger, vil der blive udsendt information herom, ligesom vores genhusningskonsulent vil tage kontakt til alle beboere i god tid inden genhusningen skal finde sted.

Ved spørgsmål, kontakt venligst undertegnede.

Venlig hilsen

Inge Bahn
Projektleder
RandersBolig

Tlf.: 8912 2925
Mail: iba@randersbolig.dk