

2025-06-03

Til beboerne i boligforeningen Kronjylland afd. 27 Skansegaarden



Billede 1



Billede 2



Billede 3



Billede 4

Generelt

Byggeriet skrider frem efter planen og der er mange aktiviteter i gang på pladsen. Der er på nuværende tidspunkt ca. 50 håndværkere på pladsen.

Afdeling 8B (Bøsbrovej)

Billede 1 og 2: Genopbygning i opgangene 51A og 51B samt 49A og 49B.

Forløber efter planen

Gulve er ved at blive lagt og køkkener er godt i gang med at blive opsat.

Opmuring af nye skalmure er ved at færdigt og man kan ane hvordan de færdige facader kommer til at se ud.

Taplader er fjernet og arbejdet med at føre elevatorskakte gennem taget pågår de næste dage inden det nye tag lægges.

Afdeling 8A (Bøsbrovej)

Billede 3: Opmuring af skalmure er påbegyndt

VVS og EL er i gang med at lave føringsveje og indrille kabler i væggene.

Afdeling 9B (Bøsbrovej)

Billede 4: Miljøsanering pågår