



Beboerne i afd. 27 Skansegaarden Vorup

Status for helhedsplanen i BF Kronjylland afd. 27 Skansegaarden Vorup

De tre workshops er afsluttet og rådgiverne har modtaget gode og nødvendige inputs til den videre bearbejdning af udearealerne og beboerhuset.

Sideløbende med projektering af landskabsplanerne og beboerhuset har ingeniørerne foretaget undersøgelser af bygningskonstruktionerne for bl.a. at vurdere bæreevnen for den nye facade.

Jo mere ingeniørerne har fået bearbejdet projektet, jo klogere er de blevet og i denne proces er Rambøll stødt på forskellige udfordringer med bl.a. ejendommenes funderingsforhold. Forhold som vi er nødsaget til at få undersøgt yderligere. Der vil derfor blive foretaget ekstra geotekniske undersøgelser af jordbunden, primært i den sydlige del af bebyggelsen – bygningerne mod Vorup Boulevard. I vil blive varslet når geoteknikerne starter de udvendige undersøgelser.

Disse uforudsete forhold har den umiddelbare konsekvens, at projekteringsfasen bliver forlænget og tidsplanen for hele projektet forsinket.

Selve renoveringsarbejdet, der oprindeligt var planlagt påbegyndt i april 2024, vurderes p.t. at måtte udskydes med seks-syv måneder. Opstarten finder således tidligst sted i oktober 2024.

Beboere, der skal genhuses, vil fortsat blive indkaldt til et genhusningsmøde, hvorefter der vil blive afholdt individuelle genhusningssamlere. Genhusningsmødet finder sted senest 6 måneder før selve genhusningen.

Ved spørgsmål, kontakt venligst undertegnede.

Venlig hilsen
RandersBolig

Lene D Bjerregaard
Tlf.: 8912 2925
Mail: ldb@randersbolig.dk