



Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, Skansegården Vorup.

Formålet er at holde beboerne opdateret på projektet og andre vigtige informationer.

Status på Helhedsplanen – generelt

Kontraktidsplan

Hovedentreprenøren følger stadig tidsplanen, dog med tidsmæssige forskydelser i enkelte blokke. Den samlede aflevering af renoveringen forventes i oktober 2027. Kontraktidsplanen er ændret – se RandersBoligs hjemmeside.

Status på renovering og genhusning generelt

I december 2025 blev der foretaget en række luftmålinger for asbest i området. Resultatet fra analyserne viste, at prøverne havde asbestniveauer langt under grænseværdierne, hvilket betyder at der ikke blev påvist asbestforurening i området. Der blev d. 11. maj 2026 udført kontrolmålinger i tagrummet på byggeafsnit 7A. Ingen af kontrolmålingerne viste asbestforurening i tagrummet.

Det udendørs gartnerarbejde udføres nu i området omkring byggeafsnit 8A, 8B, 9A og 9B. Her ryddes der op, jorden jævnes, og der bliver sået græs samt plantet træer og buske.

Anlægsentreprenøren arbejder samtidig på belægninger ved bygningsafsnit 9A og 9B. I samme ombæring etableres asfaltstien, så der bliver bedre adgang for gangbesværede ved bygningsafsnit 8A, 8B, 9A og 9B.

På næste side finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen.



<p>Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B</p> <p><u>Status på renovering:</u> Ikke igangsat</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Endnu ikke aktuelt</p>	<p>Byggeafsnit 4A: Bøsbrovej 25A-27B</p> <p><u>Status på renovering:</u> Ikke igangsat.</p> <p>Blokmøde blev afholdt den 8. april 2026 for beboerne i Bøsbrovej 27B – 25A. Præsenterede slides på blokmødet kan findes på afdelingens side under "Beboerinformation" på RandersBoligs hjemmeside.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Endnu ikke aktuelt</p>
<p>Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8</p> <p><u>Status på renovering:</u> Ikke igangsat.</p> <p>Blokmøde blev afholdt den 18. februar 2026 for beboerne på Løgstørvej 2-8. Præsenterede slides på blokmødet kan findes på afdelingens side under "Beboerinformation" på RandersBoligs hjemmeside.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Endnu ikke aktuelt</p>	<p>Byggeafsnit 4B: Bøsbrovej 29A-31B</p> <p><u>Status på renovering:</u> Ikke igangsat endnu.</p> <p>Blokmøde blev afholdt den 10. december 2025 for beboerne i Bøsbrovej 31B – 29A. Præsenterede slides på blokmødet kan findes på afdelingens side under "Beboerinformation" på RandersBoligs hjemmeside.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Endnu ikke aktuelt</p>
<p>Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H</p> <p><u>Status på renovering:</u> Ikke igangsat.</p> <p>Der blev afholdt blokmøde den 11. marts 2026. Præsenterede slides på blokmødet kan findes på afdelingens side under "Beboerinformation" på RandersBoligs hjemmeside.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Endnu ikke aktuelt</p>	<p>Byggeafsnit 5A: Bøsbrovej 33A-35B</p> <p><u>Status på renovering:</u> Forventet renoveringsperiode: 1.maj 2026 – 31.maj 2027</p> <p>I øjeblikket er der ved at blive omlagt fjernvarme i området omkring blokken.</p> <p>Der blev afholdt blokmøde den 22. oktober 2025. Præsenterede slides på blokmødet kan findes på afdelingens side under "Beboerinformation" på RandersBoligs hjemmeside.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Beboerne i opgang 35B samt opgang 35A tv genhuses i længere tid, de øvrige lejere</p>



	genhuses i kortere tid. Information om tilbageflytning udsendes 14 dage før.
--	--

<p>Byggeafsnit 5B: Nørresundbyvej 2-12</p> <p><u>Status på renovering:</u> Forventet renoveringsperiode: 1.april 2026 – 31.maj 2027</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Beboerne i opgang 12 samt de beboere der bor til venstre i opgang 10 langtidsgenhuses. De øvrige beboere som skal genhuses korttid genhuses 3 mdr. i pavillionbyen.</p> <p>Beboerne bliver kontaktet af genhusningskonsulenten. Information om tilbageflytning udsendes 14 dage før.</p> <p>Når der støbes nye fundamenter ud mod Nørresundbyvej, skal beboerne midlertidigt gå gennem kælderen for at komme til deres lejemål. Beboerne får besked, når hoveddøren kan benyttes igen. Herunder er vist en skitse af kælderen, hvor man kan tilgå sit lejemål igennem gavlen, via kældergangen og ind i opgangen til sit lejemål.</p> <p>I øjeblikket udføres nedbrydningsarbejde, kloakarbejde samt indvendigt arbejde i bygningen.</p>	<p>Byggeafsnit 7A: Vorup Boulevard 28-34</p> <p><u>Status på renovering:</u> Renoveringen er i gang og forventes at vare til 31.august 2026.</p> <p>I øjeblikket opmures udvendigt murværk og tagrenoveringen er i fuld gang. Det indvendige arbejde er også i gang.</p> <p>Der opstilles toiletvogne foran bygningen.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> De 3 beboere i opgang 28 TV, der har været Korttidsgenhuset, er flyttet tilbage i deres lejligheder</p>
<p>Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28</p> <p><u>Status på renovering:</u> Renoveringen er i gang og forventes at vare til 28. februar 2027.</p> <p>Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28 (fortsat)</p> <p>Fundamentarbejdet er afsluttet og murerarbejdet er påbegyndt udvendigt. Indvendigt renoveringsarbejde pågår i hele bygningen.</p>	<p>Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 36-42</p> <p><u>Status på renovering:</u> Renoveringen er i gang og forventes at vare til 30. november 2026.</p> <p>Fundamenterne til den nye facade er støbt og udvendigt murerarbejde opstartes</p> <p>Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 36-42 (fortsat)</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Ikke aktuelt.</p>



<p><u>Status på genhusning:</u> Beboerne er alle langtidsgenhuset. Information om tilbageflytning udsendes 14 dage før.</p>	
<p>Byggeafsnit 6A: Nørresundbyvej 14-20</p> <p><u>Status på renovering:</u> Renoveringen er i gang og forventes at vare til 31. januar 2027.</p> <p>Fundamentarbejdet er afsluttet og murerarbejdet er påbegyndt udvendigt og indvendigt. Indvendigt renoveringsarbejde, såsom el-arbejde og VVS-arbejde udføres i øjeblikket i hele bygningen.</p> <p>Tagarbejdet er også startet på denne bygning.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Beboerne er alle langtidsgenhuset. Information om tilbageflytning udsendes 14 dage før.</p>	<p>Byggeafsnit 8C Vorup Boulevard 44-46</p> <p><u>Status på renovering:</u> Renoveringen er i gang og forventes at vare til 15. oktober 2026.</p> <p>I øjeblikket laves lette facader på bygningen, murerarbejdet er i fuld gang og indvendigt arbejde udføres også nu.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Der blev afholdt blokmøde i juni 2025. Præsenterede slides på blokmødet kan findes på afdelingens side under "Beboerinformation" på RandersBoligs hjemmeside.</p> <p>Lejerne genhuses 6 måneder fra den 15. april 2026. Information om tilbageflytning udsendes 14. dage før.</p>
<p>Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B</p> <p><u>Status på renovering:</u> 8A er færdigrenoveret. De sidste mangler på altaner er afsluttet. Der arbejdes fortsat lidt på porttelefonanlæg.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Ikke længere aktuelt</p>	<p>Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B</p> <p><u>Status på renovering:</u> Renoveringen er i gang og forventes at vare til 30. juni 2026</p> <p>Indvendigt renoveringsarbejde pågår og vinduesudskiftning på indgangssiden er udført.</p> <p><u>Status på genhusning:</u> Beboerne korttidsgenhuses i Pavillonbyen. Enkelte beboere er flyttet tilbage til deres lejligheder. Tilbageflytning varsles 14. dage før.</p>
<p>Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B</p> <p><u>Status på renovering:</u> 8B er færdigrenoveret. De sidste mangler på altaner er afsluttet. Der arbejdes fortsat lidt på porttelefonanlæg.</p> <p><u>Status på genhusning:</u></p>	



Ikke længere aktuelt	
----------------------	--

<p>Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B</p>	
---	--

Status på renovering:

Forventet renoveringsperiode:

1. juni 2025 – 31. maj 2026.

Montering af altaner og foldeglas er afsluttet og der monteres løbende nye kældervinduer.

Status på genhusning:

Beboerne er påbegyndt tilbageflytning.

Tilbageflytning varsles 14 dage før.